

Lima, 06 de noviembre del 2017.

CARTA N° 0127-2017/CC/CPI

Señores:

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

Av. Carretera Ventanilla km.5200 – Callao – Callao - Ventanilla

Presente.




- Atención : Lic. Oswaldo Mostacero León
Jefe de la Oficina de Administración
- Asunto : Entrega del Informe mensual de obra N.º 03 del Adicional de Obra N°02.
- Ref. : (a) Contrato N° 08-2016-SANIPES/OA-UA
Mejoramiento del Servicio de Análisis en los Laboratorios de Referencia del SANIPES en la Región Lima.

De nuestra consideración:

Mediante la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, para hacer entrega del Informe mensual de obra N.º 03 del Adicional de Obra N°02, en un (1) original.


Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,




KATERINE D'JANARA OLIVAR REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CALEB





2.8 **GRAFICOS ACTUALIZADO DEL AVANCE DE OBRA ADICIONAL N°2** 006




ITEM	VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
		%	%	%	%
1	ago-17	17.92%	17.92%	24.39%	24.39%
2	sep-17	82.08%	100.00%	4.28%	28.67%
3	Oct-17			0.00%	28.67%

100.00%	28.67%
---------	--------

Situación de Obra:	71.33%	ATRASADO
--------------------	--------	----------

Luzmila Vicente
 LUCY V. VICENTE BASSILIB
 JEFE DE SUPERVISION
 CONSORCIO CALEB

- Como se observa en la Valorización N°03 del adicional N°02 del mes de OCTUBRE del 2017 presenta un avance real de 0.00% con un avance acumulado real de 28.67%. El avance programado acumulado es de 100%, por lo que el adicional N° 02 se encuentra atrasada en 71.33%. De acuerdo al cronograma valorizado del adicional N°2 los trabajos debieron culminar en el mes de Setiembre, se recomienda al contratista culminar los trabajos del adicional al más breve plazo.



3.0 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA


3.1 AVANCE FÍSICO DE OBRA ADICIONAL DE OBRA N°02

De acuerdo al Calendario Avance de Obra del adicional de obra N°02 el contratista está en ATRASO en la especialidad de ARQUITECTURA.

Ver el siguiente cuadro:

MES	DESCRIPCION	Avance Ejecutado Acumulado%	Avance Programado Acumulado%	Diferencia	Resultado
Set-17	ADICIONAL N°02-ARQUITECTURA	28.67%	100.00%	-71.33%	ATRASADA

CUADRO DE BARRAS



NOTA: Se puede apreciar que no ha habido avance en Arquitectura ADICIONAL N°02 durante este mes de OCTUBRE del 2017

3.2 CUADRO COMPARATIVO AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS GLOBAL

MES	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO				% ATRASO RESPECTO AL PROGRAMADO (Art.173 RLCE)
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
AGOSTO	17,014.69	17.92%	17,014.69	17.92%	23,166.67	24.39%	23,166.67	24.39%	136.16%
SETIEMBRE	77,950.39	82.08%	94,965.08	100.00%	4,061.17	4.28%	27,227.84	28.67%	28.67
OCTUBRE							27,227.84	28.67%	28.67

TOTAL	94,965.07	100.00%
--------------	------------------	----------------

27,227.84	28.67%
------------------	---------------

Situación de Obra: -71.33% ATRASADA

- Como se observa en la Valorización N°03 del adicional N°02 del mes de OCTUBRE del 2017 presenta un avance acumulado real de 0.00%. El avance programado acumulado es de 100%, por lo que el adicional N° 02 continua en atrasado de 71.33%.

Lucy Vicente B.
 JEFE DE SUPERVISION
 LUCY VICENTE BASSHO
 CONSORCIO CALEB

307



3.3 CONTROL FINANCIERO ADICIONAL N°02

Concepto	Monto Pagado (S/.) C/ IGV	Avance Financiero	Fecha de avance financiero
Val N°01 –AGO/17	27,478.81	24.52%	31/08/2017
Val N°02 –SET/17	5,164.10	4.61%	30-Set-17
Val N°03 –OCT/17	0.00	0.00%	31-Oct-17
TOTAL S/.	32,642.91	29.13%	
Monto Contractual	112,058.75		

3.4 CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA:

a) ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA

Los montos resultantes de la ejecución del adicional N°02 del periodo del 01 al 31 de OCTUBRE del 2017, da resultado el monto a cancelar al Contratista de S/. 0.00 incluye IGV.

b) CONTROL DE VALORIZACIONES

El cuadro adjunto nos permite apreciar el estado de pagos de las valorizaciones contractuales de los meses de ejecución.

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL
1	VALORIZACION 1	S/. 23,166.67
2	VALORIZACION 2	S/. 4,061.17
3	VALORIZACION 3	S/. 0.00
	SUB TOTAL	S/. 27,227.85
	I.G.V. 18%	S/. 4,901.00
	TOTAL	S/. 32,128.85

Lucy Vicente Bassilio
 LUCY VICENTE-BASSILIO
 JEFE DE SUPERVISION
 CONSORCIO CALEB

200



**3.5 RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 03 ADICIONAL N°02 -OCTUBRE
2017**

003

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
ARQUITECTURA	94,965.04	27,227.84	0.00	27,227.84	28.67%	67,737.20
	94,965.04	27,227.84	0.00	27,227.84	28.67%	67,737.20
AVANCE EJECUTADO		28.67%	0.00%	28.67%		71.33%
AVANCE PROGRAMADO		17.92%	82.08%	100.00%		0.00%
B: REAJUSTES						
ARQUITECTURA		435.65	0.00	435.65		
TOTAL (B)		435.65	0.00	435.65		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		27,663.49	0.00	27,663.49		
C: DEDUCCIONES						
DE ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00		
DE ADELANTO MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (C)		0.00	0.00	0.00		
D: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D)		27,663.49	0.00	27,663.49		
E: RETENCIONES						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		27,663.49	0.00	27,663.49		
EN I.G.V. (18% *VN)	17,093.71	4,979.43	0.00	4,979.43		
TOTAL (F)	112,058.75	32,642.92	0.00	32,642.92		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR		32,642.92	0.00	32,642.92		

José Vicente Bassilio
Jefe de Supervisión
CONSORCIO CALEB

El monto resultante de la ejecución de los trabajos del Adicional de obra N°02 correspondientes al periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, da resultado el monto a cancelar al Contratista de S/. 0.00 inc. IGV. Amortización y reajustes.

100

100

