




Hoja de Trámite
Sistema de Gestión de Documento - SIGESDOC
SANIPES

HOJA DE TRÁMITE
E2017007534
ACEVEDO ORTEGA FIORELLA KHATIUSCA
05/10/2017 11:20:28
REV. 02


Nro Hoja de Trámite : E2017007534 Pedido SIGA : NO ASIGNADO
 Procedencia : EXTERNO
 Nro de Documento : 112 -2017/CC/CP1
 Tipo de Documento : CARTA
 Oficina Registro : MESA DE PARTES - SEDE-SURQUILLO
 Entidad/Persona Natural : 20601754500-CONSORCIO CALEB
 Relacionado con HT: :

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
 - SANIPES -
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 05 OCT. 2017
 Hora: 12:03 Reg. N°
 Firma:

Asunto				
ENTREGA DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02				
Destino	Acciones	Folios	Fecha Envío	Autorizado por
OFICINA DE ADMINISTRACION	11	29	05/10/2017 11:20:28	
Obs:				
Obs:				
Obs:				
Obs:				



- | | | |
|---------------------|------------------|-------------|
| 1. Acción necesaria | 6. Coordinar con | 11. Tramite |
| 2. Conocimiento | 7. Responder | |
| 3. Atender | 8. Archivar | |
| 4. Conversar | 9. Revisar | |
| 5. Informar | 10. Devolver | |



CARTA N° 0112-2017/CC/CP1

Señores:

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

Av. Carretera Ventanilla km.5200 – Callao – Callao - Ventanilla

Presente.

- Atención : Lic. Oswaldo Mostacero León
Jefe de la Oficina de Administración
- Asunto : Entrega de la Valorización de Obra N°02 del adicional de obra N°02
- Ref. : (a) Carta N° 035-2017/RO-RACY
(b) Contrato N° 08-2016-SANIPES/OA-UA
Mejoramiento del Servicio de Análisis en los Laboratorios de Referencia del SANIPES en la Región Lima.

De nuestra consideración:

Mediante la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con la finalidad de hacer entrega en un (1) original, la valorización de obra N.º 02 del adicional de obra N.º 02, elaborado por la supervisión.

Cabe indicar que con carta de la referencia (a) el contratista presenta su valorización de Obra N°02 del adicional de obra N°02 con error de cálculos.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,


KATERINE D. JANARA OLIVAR REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CALEB





**VALORIZACIÓN DE OBRA N.º 02
DEL ADICIONAL DE OBRA N.º 02
(ELABORADA POR LA SUPERVISIÓN)**

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS
LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA
REGION LIMA”

 **CONSORCIO CALEB**

Parque María de Los Angeles 258 Urb. Villa Los Angeles - Los Olivos
Teléfono: 01 6371019, Correo: supervision@morcon.pe

FICHA TECNICA DE LA OBRA

ADICIONAL DE OBRA N° 02

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA

ENTIDAD CONTRATANTE: SANIPES

CONTRATISTA: CONSORCIO SANIPES LAB
(CHUNG & TONG INGENIEROS SAC / SJT INMOBILIARIA SAC)

ING. RESIDENTE: ING. RICARDO CIEZA YAÑEZ

SUPERVISION: CONSORCIO CALEB

JEFE DE SUP. ING. LUCY VICENTE BASSILIO

Ubicación :

DISTRITO: CALLAO

PROVINCIA: CALLAO

DEPARTAMENTO: LIMA

LICITACION: Adjudicación Simplificada N° 07-2016-SANIPES/CS, Derivada de la Licitación Publica N° 01-2016-SANIPES/CS

CONTRATO: N° 08-2016-SANIPES/OA-UA

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

FECHA PRESUP. BASE: SEPTIEMBRE, 2016

VALOR REFERENCIAL (VR): con/IGV S/. 8,328,225.74

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: con/IGV S/. 8,286,584.61

FACTOR DE RELACIÓN: 0.9950

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 d.c.

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 09/12/2016

ENTREGA DE TERRENO: 29/12/2016

FECHA DE IICIO DE OBRA CONTRACTUAL 30/12/2016

ADELANTO DIRECTO: -

ADELANTO PARA MATERIALES:	con IG	S/. 1,657,316.92	sin/IGV	S/. 1,404,505.86
ADICIONAL DE OBRA N° 01	con IG	S/. 530,041.98	sin/IGV	S/. 449,188.12
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	con IG	S/. 405,231.58	sin/IGV	S/. 343,416.59
ADICIONAL DE OBRA N° 02	con IG	S/. 112,058.75	sin/IGV	S/. 94,965.04
DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	con IG	S/. 507,385.79	sin/IGV	S/. 429,987.96

FECHA ENTREGA DEL ADELANTO PARA MATERIALES 10/01/2017

INICIO DE PLAZO DE OBRA: 30/12/2016

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL 27/06/2017

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 22 dc (En Arbitraje)

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 63 dc (Aprobados parcialmente)

AMPLIACION DE PLAZO N° 03 43 dc (En Arbitraje)

AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Denegada

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMP 02 PARCIAL 59 dc

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMP 04 29/08/2017

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMP 04 27/10/2017

INICIO DE PLAZO ADICIONAL DE OBRA: 24/08/2017

FECHA DE TERMINO DE ADICIONAL OBRA 28/09/2017

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL 28/09/2017


LUCY VICENTE BASSILIO
JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO CALEB

RESUMEN DE VALORIZACION N° 02-ADICIONAL DE OBRA N° 02

L. P. N° : N° 08-2016-SANIPES/OA-UA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA
 CONTRATISTA : CONSORCIO SANIPES LAB
 SUPERVISOR : CONSORCIO CALEB
 FECHA : DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
ARQUITECTURA	94,965.04	23,166.67	4,061.17	27,227.84	28.67%	67,737.20
	94,965.04	23,166.67	4,061.17	27,227.84	28.67%	67,737.20
AVANCE EJECUTADO		24.39%	4.28%	28.67%		71.33%
AVANCE PROGRAMADO		17.92%	82.08%	100.00%		0.00%
B: REAJUSTES						
ARQUITECTURA		120.46	315.19	435.65		
TOTAL (B)		120.46	315.19	435.65		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		23,287.13	4,376.36	27,663.49		
C: DEDUCCIONES						
DE ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00		
DE ADELANTO MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (C)		0.00	0.00	0.00		
D: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D)		23,287.13	4,376.36	27,663.49		
E: RETENCIONES						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		23,287.13	4,376.36	27,663.49		
EN I.G.V. (18%*VN)	17,093.71	4,191.68	787.74	4,979.42		
TOTAL (F)	112,058.75	27,478.81	5,164.10	32,642.91		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR		27,478.81	5,164.10	32,642.91		


LUCY M. VICENTE BASILIO
 JEFE DE SUPERVISION
 CONSORCIO CALEB

VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02
DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA
ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
CONSORCIO SANIPES LAB
CONSORCIO CALEB
JEFE SUP.: ING. LUCY VICENTE BASSILLO
RESPONSABLE: ING. RICARDO CIEZA YAÑEZ
FECHA P. BASE: SEPTIEMBRE 2016
FORMULA 01: ARQUITECTURA

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio Uniflario	Parcial	Acumulado Anterior		AVANCE ACTUAL		Acumulado Actual		Salido por Ejecutar	
						Metrado	Costo	Metrado	Costo	Metrado	Costo	Metrado	%
01.01	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS												
01.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA												
01.01.01.01	MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE)												
01.01.01.01.01	MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1.5	m2	215.27	68.19	14,679.26		14,679.26	0.00	0.00	215.27	14,679.26	100.00%	0.00
01.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS												
01.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C-A, 1:5, E=1.5 cm.	m2	357.85	20.79	7,439.70		4,376.30	147.35	3,063.41	357.85	7,439.71	100.00%	0.00
01.02.09	BRUÑAS DE 1 cm	m	98.69	6.94	684.91		347.00	48.69	337.91	98.69	684.91	100.00%	0.00
01.04	PISOS Y PAVIMENTOS												
01.04.02	PISOS												
01.04.02.01	PORCELANATOS												
01.04.02.01.01	PISO DE PORCELANATO 60 X 60 DE COLOR CLARO - ACABADO NATURAL	m2	11.55	62.29	719.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11.55
01.04.02.02	CERAMICOS												
01.04.02.02.01	PISO DE CERAMICO DE 40 X 40 C.M.	m2	4.17	56.11	233.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.17
01.04.03	PISOS DE CONCRETO												
01.04.03.02	PISO ACABADO LISO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO	m2	201.09	84.98	17,088.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	201.09
01.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS												
01.05.01	ZOCALOS												
01.05.01.02	CERAMICO												
01.05.01.02.01	ZOCALO DE CERAMICO 30 X 20 CM.	m2	48.62	79.63	3,871.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	48.62
01.05.02	CONTRAZOCALOS												
01.05.02.01	PORCELANATO												
01.05.02.01.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 M.	m	24.32	27.94	679.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24.32
01.05.02.03	CONTRAZOCALO SANITARIO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO H=0.10m.	m	74.37	30.29	2,262.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	74.37
01.09.02	CERRADURAS												
01.09.02.02	CERRADURA DE PERILLA DE ACERO INOXIDABLE	und	5.00	86.11	429.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00
01.09.03	SISTEMAS O MECANISMOS												
01.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES												
01.10.03	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 MM CON ACCESORIOS	m2	18.90	81.94	1,548.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18.90
01.10.04	MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 8 MM CON ACCESORIOS	m2	5.04	75.68	381.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.04
01.14.03	VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO 5MM	m2	79.52	316.75	25,187.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	79.52
01.14.03.01	PINTURAS												
01.14.03.01.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS)	m2	357.85	8.26	2,955.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	357.85
COSTO DIRECTO					79,535.22		19,402.56		3,401.32		22,803.88		56,731.35
FACTOR					0.9950		19,305.54		3,384.31		22,689.86		56,447.69
GASTOS GENERALES (10 %)							1,930.55		338.43		2,268.99		5,644.76
UTILIDAD (10%)							1,930.55		338.43		2,268.99		5,644.76
SUB TOTAL					94,965.04		23,166.64		4,081.17		27,227.84		67,737.21
I.G.V. (18%)					17,083.71		4,170.00		731.01		4,901.01		12,192.70
TOTAL PRESUPUESTO					112,048.75		27,336.64		4,792.18		32,128.85		79,929.91
% DE AVANCE FISICO							24.39%		4.28%		26.67%		71.33%

Lucy Vicente Bassillo
LUCY N. VICENTE BASSILLO
JEFE DE SUPLE.
CONSORCIO CALEB


CALCULO DE COEFICIENTE DE REAJUSTE

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA
ENTIDAD : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
CONTRATISTA : CONSORCIO SANIPES LAB
RESIDENTE : ING. RICARDO CIEZA YAÑEZ
SUPERVISIÓN : CONSORCIO CALEB
SUPERVISOR : ING. LUCY VICENTE BASSILIO
FORMULA 01 : ARQUITECTURA

PRECIOS BASE : Set del 2016, Del Presupuesto Contractual

$$K = 0.251*(Mr / Mo) + 0.181*(CCr / CCo) + 0.364*(DPPr / DPPo) + 0.204*(IMMr / IMMo)$$

SIMBOLO	I.U.	CONCEPTO	COEF.	INCIDENCIA ESPECIFICA	INDICE UNIFICADO (I.U.)		
					Set-16	Jul-17	Ago-17
M	47	MANO DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES) 0.251*(Mr / Mo)	0.251	100.000%	562.240	563.250 0.251	580.900 0.259
CC	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.181*(CCr / CCo)	0.181	92.265%	385.110	401.920	401.920
	24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 0.181*(CCr / CCo)	0.181	7.735%	245.400	241.510 0.188	243.740 0.188
DPP	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO) 0.364*(DPPr / DPPo)	0.364	75.275%	474.820	463.800	462.480
	51	PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.364*(DPPr / DPPo)	0.364	17.582%	268.060	270.230	276.100
	54	PINTURA LATEX 0.364*(DPPr / DPPo)	0.364	7.143%	373.980	405.600 0.359	405.600 0.359
IMM	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.204*(IMMr / IMMo)	0.204	3.922%	368.680	366.280	366.020
	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.204*(IMMr / IMMo)	0.204	90.196%	431.850	441.670	444.640
	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.204*(IMMr / IMMo)	0.204	5.882%	642.130	651.610 0.208	655.250 0.210
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K) :					1.000	1.006	1.016


LUCY VICENTE BASSILIO
 JEFE DE SUPERVISION
 CONSORCIO CALEB

REINTEGRO AUTORIZADO POR REAJUSTE


(CONTROL DE VALORIZACIONES Y REAJUSTES)

ADICIONAL DE OBRA N° 02

L. P. N°: N° 08-2016-SANIPES/OA-UA
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA
 CONTRATISTA: CONSORCIO SANIPES LAB
 SUPERVISOR: CONSORCIO CALEB
 FECHA: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

No.	MES	VALORIZACION		K-1	REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO	REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAM.	EJECUTADO		PROGRAM.	EJECUTADO		
1	Ago 2016	17,014.69	23,166.67	0.016	272.24	370.67	370.67	370.67
2	Set 2017	77,950.39	4,061.17	0.016	1,247.21	64.98	64.98	64.98
ACUMULADO ACTUAL		94,965.09	27,227.84		1,519.45	435.65	435.65	435.65
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								120.46
REINTEGRO ACTUAL								S/. 315.19

RESUMEN	REINTEGRO NETO AUTORIZADO
TOTAL ACUMULADO ACTUAL	435.65
ACUMULADO ANTERIOR	120.46
EN LA PRESENTE VALORIZACION	315.19


 LUCY N. VICENTE R.
 JEFE DE SUPERVISOR.
 CONSORCIO CALEB

Cronograma Valorizado de Avance de Obra - Adicional 2

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA

Cliente: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANIPES LAB

SUPERVISION: CONSORCIO CALEB

FECHA: DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2017

	Partida	Costo	2017	
			Agosto	Setiembre
			7.00	28.00
ARQUITECTURA		79,535.21	14,250.13	65,285.08
COSTO DIRECTO		S/.	14,250.13	65,285.08
GASTOS GENERALES	10.00%	S/.	1,425.01	6,528.51
UTILIDAD	10.00%	S/.	1,425.01	6,528.51
SUB TOTAL		S/.	17,100.16	78,342.10
FACTOR RELACION	0.9950	94,965.04	17,014.69	77,950.39
I.G.V.	18.00%	S/.	3,062.64	14,031.07
TOTAL PRESUPUESTO OFERTA		S/.	20,077.33	91,981.46
VALORIZADO MENSUAL			20,077.33	91,981.46
VALORIZADO MENSUAL ACUMULADO			20,077.33	112,058.79
% VALORIZADO MENSUAL			17.92%	82.08%
% VALORIZADO MENSUAL ACUMULADO			17.92%	100.00%


 LUCY N. VICENTE P.
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CONSORCIO CALEB